

Tabela 4: REALIZACIJA Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin UM 2018

v EUR

A) UNIVERZA V MARIBORU

Projekt	Planirana izvedba v letu 2018	Ocenjena vrednost celotne investicije v EUR + DDV	Obdobje investicije (od do)	Načrtovano v letu 2018 po investicijski dokumentaciji	Viri sredstev pri investiciji v letu 2018 (v EUR)										Skupaj proračun RS s krediti in koncesijami v letu 2018 v EUR	Skupaj - vrednost investicije v letu 2018 v EUR	REALIZACIJA - Viri sredstev pri investiciji v letu 2018 (v EUR)										Skupaj proračun RS s krediti in koncesijami v letu 2018	Skupaj - vrednost investicije v letu 2018	% realizacije	POJASNILA V ZVEZI Z REALIZACIJO
					MIZŠ proračun	RS poročila (krediti)	MIZŠ koncesije	ARRS, SPIRIT, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Prejeta sredstva iz državnega proračuna s sredstev prov. EU	Drugi viri (zaklad, premoženje, presežek iz preteklih let, pogodbeno zagotovljena sredstva, ...)	Trg	MIZŠ			RS poročila (krediti)	MIZŠ koncesije	ARRS, TIA, IAPTI, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Prejeta sredstva iz državnega proračuna s sredstev prov. EU	Canik storitev	Drugi viri (zaklad, premoženje, presežek iz preteklih let, pogodbeno zagotovljena sredstva, ...)	Trg					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o = f+g+h+i+j+l	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z					
PRIORITETA 1																														
Rušenje in gradnja nove stavbe fakultete (Fakulteta za varnostne vede)	Rekonstrukcija, statična in energetska sanacija FVV (DRP - april 2017)	4.270.000,00 €	2018-2020	427.000,00 €										0,00 €	0,00 €											0,00 €	0,00 €	#DEL/01		
Ureditev pedagoško raziskovalnega centra za rastlinsko pridelavo za praktično usposabljanje študentov (FKBV)		4.500.000,00 €	2016-2018											0,00 €	0,00 €											0,00 €	0,00 €	#DEL/01		
Širitev objekta Fakultete za zdravstvene vede v dveh fazah (2. faza dograditev novega trakta) (Fakulteta za zdravstvene vede)	IP za "Širitev objekta Fakulteta za zdravstvene vede"	4.095.361,49 €	2016-2021	812.055,00 €								812.055,00 €		0,00 €	812.055,00 €										20.377,00 €	0,00 €	20.377,00 €	3%		
Izgradnja Fakultete za turizem – prostori za izvedbo pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela (Fakulteta za turizem)	PIZ "Ureditev prostorov Fakultete za turizem v Brežicah" (april 2018)	5.024.829,00 €	2016-2020	22.000,00 €										0,00 €	0,00 €											0,00 €	0,00 €	#DEL/01		
Energetska sanacija stranske kritine s sanacijo zamakanja strehe vključno z ureditvijo prostorov za arhivo (Rektorat - Slomškov trg 15)		1.226.840,00 €	2016-2018											0,00 €	0,00 €											0,00 €	0,00 €	#DEL/01		
2.del II. faze ureditev dela objekta na Razlagovi 20 in Razlagovi 14-ureditev čitalnice nad knjižnico (EPF)		500.000,00 €	2016-2020											0,00 €	0,00 €										0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DEL/01	
Energetska sanacija ter delna nadstidava in pridelava ter obnova obstoječega objekta (FF, FNM, PEF)		13.162.000,00 €	2016-2020											0,00 €	0,00 €											0,00 €	0,00 €	#DEL/01		
Novogradnja tehniških fakultet (Tehniške fakultete) - SMART CITY CAMPUS I. faza: Celovita prenova in nadgradnja delavniški laboratorijskih prostorov Fakultete za strojništvo-SMART FS 5-18	Priprava dokumentacije in prijava na razpise													0,00 €	0,00 €											0,00 €	0,00 €		FS: Planirana priprava dokumentacije in prijava na razpise ni bila realizirana, ker postopki za prodajo stanovanj, katerih sredstva so bila predvidena za kritje stroškov, v letu 2018 niso bili zaključeni. Realizacija je prestavljena v leto 2019.	

